



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор АСУСО «Атакский ДИ»

Геращенко Н.Ф. Герасимович

« 06 » *августа* 2026 г.

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ КОТЕЛЬНОЙ АСУСО «АТАКСКИЙ ДИ»
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 г.
(согласно внутреннего приказа № 174 от 02.03.2026 г.)**

1. Общие сведения

1.	Адрес котельной	646511, Омская область, Тарский район, пос.Атак, ул. Горская, д.6
2.	Год постройки/ввода в эксплуатацию	1970
3.	Конструктивный тип объекта	кирпичное здание
4.	Площадь помещений	91,2+136,8=228м ²
5.	Число этажей	одноэтажное, без подвала
6.	Группа капитальности	I
7.	Вид внутренней отделки	простая
8.	Категория помещения (насосная)	ВЗ/П-IIа
9.	Категория помещения (основное)	Г/П- IIа
10.	Вид топлива	уголь
11.	Количество котлов	3
12.	Система отопления	закрытая
13.	Материал трубопроводов системы	металлические
14.	Система дозирования реагентов	«КОМПЛЕКСОН-6»
15.	Золоуловитель	Циклон ЦН-15-800х2УП ПС
16.	Дымососы	ДН-8 ПС
17.	Бак-аккумулятор	V=25м ³
18.	Дымовая труба (обследование 06.2026г.)	H=18м, Ø630мм
19.	Контур заземления	смонтировано 07.2024г.

2. Анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024	232
	2024-2025	257
	2025-2026	
2.	Средняя t^0 наружного воздуха отопительного периода, ^0C	
	2023-2024	- 4,8
	2024-2025	-2,4
	2025-2026	
3.	Количество израсходованного угля, т	
	2023-2024	492,95
	2024-2025	454,05
	2025-2026	
4.	Случаи размораживания системы отопления	
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
5.	Случаи аварий котельного оборудования	
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
6.	Случаи аварий электрооборудования котельной	
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
7.	Случаи аварий системы водоснабжения котельной	
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
8.	Случаи нарушения температурного режима	
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
9.	Случаи снижения параметров давления в системе	
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет